



MUNICIPIO DE HOCTÚN
ESTADO DE YUCATÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025



Nombre del Proyecto:	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
Dependencia Responsable:	Municipio de Hochtún, Yucatán
Unidad Ejecutora:	Obras Públicas
Tipo de Proyecto:	Infraestructura / Equipamiento / Social / Productivo / Servicios / Modernización / Otros
Localización del Proyecto:	Estado, Municipio, Localidad, Dirección
Duración Estimada:	Enero - Diciembre

No.	Nombre de la Obras	Descripción	Fecha de inicio	Fecha de cierre	Importe Aprobado	Importe Comprometido	Importe Pagado	% de Avance Físico	% de Avance Monetario
1	MHY/FAISMUN-I3-2024-04	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO	nov-24	ene-25	\$ 503,857.61	\$ -	\$ 503,857.61	100%	100%
2	MHY/FAISMUN/2025/L P-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA	jun-25	jul-25	\$ 1,539,048.75	\$ -	\$ 1,539,048.75	100%	100%
3	MHY/FAISMUN/2025/L P-02	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO O PLUVIAL	jun-25	jul-25	\$ 1,205,022.11	\$ -	\$ 1,205,022.11	100%	100%
4	MHY/FAISMUN/2025/L P-04	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO	jun-25	jul-25	\$ 1,824,915.94	\$ -	\$ 1,824,915.94	100%	100%
5	PARTI-HOCTUN-AD-01-2025	CONSTRUCCIÓN DE CASETA, MURO FRONTAL E ILUMINACIÓN DEL BASURERO MUNICIPAL	abr-25	may-25	\$ 338,556.61	\$ -	\$ 338,556.61	100%	100%
6	PARTI-HOCTUN-AD-02-2025	REHABILITACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES	may-25	may-25	\$ 323,639.97	\$ -	\$ 323,639.97	100%	100%
7	PARTI-HOCTÚN-AD-03-2025	MANTENIMIENTO DE ESPACION PÚBLICOS	jun-25	jun-25	\$ 209,954.00	\$ -	\$ 209,954.00	100%	100%
8	MHY/FAISMUN/2025/A DJ-01	CAMBIO DE LUMINARIAS	ago-25	ago-25	\$ 296,158.14	\$ -	\$ 296,158.14	100%	100%
9	MHY/FAISMUN/2025/I3-02	AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	ago-25	oct-25	\$ 686,371.58	\$ -	\$ 686,371.58	100%	100%
10	MHY/FAISMUN/2025/I3-03	REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO	sep-25	oct-25	\$ 1,113,295.80	\$ -	\$ 1,113,295.80	100%	100%



MUNICIPIO DE HOCTÚN
ESTADO DE YUCATÁN
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01/ene./2025 al 31/dic./2025



11	MHY/FAISMUN/2025/I3-04	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	sep-25	oct-25	\$ 550,371.64	\$ -	\$ 550,371.64	100%	100%
12	MHY/FAISMUN/2025/LP-05	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA	sep-25	oct-25	\$ 2,061,846.84	\$ -	\$ 2,061,846.84	100%	100%
13	MHY/FAISMUN/2025/LP-06	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA	ago-25	oct-25	\$ 1,485,963.20	\$ -	\$ 1,485,963.20	100%	100%
14	MHY-FAISMUN/2025/I3-01	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO SANITARIO O PLUVIAL	ago-25	oct-25	\$ 773,869.00	\$ -	\$ 773,869.00	100%	100%
						\$ -			-

C. MIGUEL OCTAVIO ARJONA SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

C. SHEIRA ESPERANZA SARABIA DZUL
SINDICA MUNICIPAL
2024 - 2027

C. GLADYS FANDILA ZAPATA GAMBOA
SECRETARIO MUNICIPAL
2024 - 2027

C.SERGIO ALEXANDER CANTO GRANADO
TESORERO MUNICIPAL
2024 - 2027